

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 167 del 14/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA XX SETTEMBRE E LA VIA CASALE RONCALLO PRIMO LOTTO - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CODICE CUP: B81B20001270001 - CIG: 887563775A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

RICHIAMATA, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 13/10/2021 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 04/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2022/2024;

RICORDATO che con deliberazione della G.C. n. 40 del 04/08/2021 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione del tracciato stradale di collegamento tra la via XX Settembre e la via Casale Roncallo Primo Lotto;

RICORDATO ALTRESÌ che il progetto redatto dal tecnico Ing. Pastore Pierluigi di Borgomanero incaricato con determina R.G. n. 154 del 26/07/2021 era di Euro 116.000,00 di cui Euro 85.000,00 per lavori compresi Euro 3.077,90 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che con determina R.G. n.179 del 09/09/2021 i lavori venivano affidati alla ditta Valloggia F.Ili s.r.l. di Borgomanero per la somma di Euro 83.771,17 compresi oneri per la sicurezza;

RICORDATO ALTRESÌ:

- che in data 11/10/2021 si disponeva la consegna dei lavori, che venivano sospesi in data 15/10/2021 per le avverse condizioni meteo;
- che in data 26/04/2022 si disponeva la ripresa dei lavori che venivano terminati in data 21/06/2022;

VISTI gli atti di contabilità disposti dall'Ing. Pastore Pierluigi nella sua qualità di Direttore dei lavori e sottoscritti dall'impresa senza riserve;

VISTO lo stato di avanzamento n.1 corrispondente al finale ed il certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/06/2022 che quantificano l'ammontare finale dei lavori eseguiti in Euro 83.362,61 oltre IVA per un totale di Euro 91.698,87;

VISTA la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori nelle risultanze finali di Euro 83.766,05 trasmesso in data 8/09/2022;

DATO ATTO che il quadro economico finale dei lavori è il seguente:

Importo lavori finale	€uro 80.688,34
Oneri per la sicurezza	<u>€uro 3.077,71</u>
TOTALE	€uro 83.766,05

SOMME A DISPOSIZIONE

Iva sui lavori nella misura del 10%	€uro 8.376,60
Rilievi topografici;	€uro 2.300,00
Indagini geologiche	€uro 2.100,00
Progettazione e direzione lavori	€uro 8.800,00
Contributi previdenziali	€uro 260,00
Iva su spese tecniche 22%	€uro 1.993,20
Fondo RUP	<u>€uro 1.700,00</u>
Sommano	€uro 25.529,80

Totale impegno economico €uro 109.295,85

Totale risparmio su impegno economico iniziale €uro 6.704,15

RICORDATO che dal punto di vista finanziario i lavori sono finanziati con contributi dello stato art. 30 del D.L. 34/2019 così come convertito nella Legge 58/2019;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione certificato di regolare esecuzione dando atto delle spese sostenute;

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. 267 del 2000,

DETERMINA

1) Di approvare la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione del tracciato stradale di collegamento tra la via XX Settembre e la via Casale Roncallo Primo Lotto così come redatto dal direttore dei lavori Ing. Pastore Pierluigi nelle risultanze di €uro 83.766,05;

Importo lavori finale	€uro 80.688,34
Oneri per la sicurezza	<u>€uro 3.077,71</u>
TOTALE	€uro 83.766,05

SOMME A DISPOSIZIONE

Iva sui lavori nella misura del 10%	€uro 8.376,60
Rilievi topografici;	€uro 2.300,00
Indagini geologiche	€uro 2.100,00
Progettazione e direzione lavori	€uro 8.800,00
Contributi previdenziali	€uro 260,00
Iva su spese tecniche 22%	€uro 1.993,20
Fondo RUP	<u>€uro 1.700,00</u>
Sommano	€uro 25.529,80

Totale impegno economico €uro 109.295,85

Totale risparmio su impegno economico iniziale €uro 6.704,15

2) Di dare atto che con successivo provvedimento verranno liquidati all'impresa esecutrice la somma di €uro 492,20 oltre IVA quale ritenuta dello 0,5% sul SAL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Felice Monti

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, li 14/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16-set-2022 al 01-ott-2022.

Soriso, li 16/09/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to: Geom. Felice Monti

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso_____

Il Funzionario Incaricato